

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 122

ΘΕΜΑ : Έγκριση έκτης (6^{ης}) παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 27^η Αυγούστου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 16675/22-8-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ ά και β βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 - 2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 - 3 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 - 4 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 - 5 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
16. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Απών στο 1^ο & 2^ο ΘΗΔ
17. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 14643/11-7-2025 πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου Κοινότητας Αλαλκομενών κ.Λύτρα Παναγιώτη, ο οποίος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος..

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 16675/22-8-2025 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ αριθμ.14811/22-7-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών .

Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό 1.196.650,00 € (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΥΥΛΗ-051) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων .

Με την με αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 .

Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .

Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022 μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .

Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με έκπτωση 30,51%.

Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμη .

Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου ποσού 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας , με προθεσμία του έργου να είναι 15 μήνες , ήτοι έως την **7-09-2023** .

Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-03-2024** .

Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9 , εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-07-2024** .

Με την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΨ8ΩΛΗ-ΡΥ6 , εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-12-2024** .

Με την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΤΒΩΛΗ-5Ρ0 εγκρίθηκε η τέταρτη (4^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-05-2025** .

Με την υπ αριθμό 76 / 21-05-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : Ψ45ΧΩΛΗ-8Θ3 εγκρίθηκε η πέμπτη (5^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-07-2025** .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμό 14758 / 21-07-2025 έγγραφο του , αιτείται παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την 30-12-2025 , λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού , που είναι απαραίτητο καθημερινά στο έργο , διότι όλες οι εργασίες εκτελούνται χειρονακτικά , παρουσία της αρχαιολογίας .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της έκτης (6^{ης}) παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» έως τις 30-12-2025 προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρου έργου .

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.

Λαμβάνοντας το λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» δημοτικός σύμβουλος κ. Αρκουμάνης Πέτρος δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση διότι έχουν δοθεί ήδη πολλές παρατάσεις για την ολοκλήρωση του έργου .

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά .

- ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αγνιάδης Παναγιώτης (Νότης 2)Γκώνιας Κων/νος 3)Ιωαννίδης Βασίλειος,4) Καλλιαντάσης Χρήστος , 5) Κατής Χαράλαμπος , 6) Καφρίτσας Δημήτριος,7) Λιανός Γεώργιος,8) Παπαβασιλείου Αικατερίνη, 9) Πλιακοστάμος Κων/νος , 10) Πολυτάρχου Λουκάς, 11)Τζάθας Γεώργιος 12) Τζουβάρας Νικόλαος 13) Τόλιας Δημήτριος 14) Τουμαράς Βασίλειος 15)Χέβα Αθανασία ,16) Μητάς Αλέξανδρος 17) Μίχας Δημήτριος
- ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αρκουμάνης Πέτρος , Κοτρόγιαννος Γεώργιος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72& 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- το με αριθμ. 14811/22-7-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ' αριθμ 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6ΒFYVLH-051) αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
- Την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτώση 30,51% και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ 69924/18-04-2022 όμοια της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
- Την από 7/6/2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δέκα πέντε (15)
- την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών
- την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9, με την οποία εγκρίθηκε εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών
- την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΨ8ΩΛΗ-ΡΥ6 , με την οποία εγκρίθηκε εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών
- την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο

Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΤΒΩΛΗ-5Ρ0 με την οποία εγκρίθηκε η τέταρτη (4^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών

- την υπ αριθμό 76 / 21-05-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : Ψ45ΧΩΛΗ-8Θ3 με την οποία εγκρίθηκε η πέμπτη (5^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών .
- Την υπ' αριθμ 14758/ 21-7-2025 αίτηση του εργολάβου κατασκευής του έργου
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκτη (6^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» έως και 30/12/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

- ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ 1) Αρκουμάνης Πέτρος , 2) Κοτρόγιαννος Γεώργιος

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 122

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 9. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 12. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

13. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
18. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ