ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 26913
Λιβαδειά 7 /10 /2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2026-27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 150

ΘΕΜΑ : **Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων»**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 5η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 , συνήλθε σε **τακτική ΜΙΚΤΗ** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με τα άρθρα 121 &123 του ν.5314/2026, μετά από την 26127/1-10-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο ξεχωριστά ,καθώς και στον Δήμαρχο Λεβαδέων και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103).

Απούσης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο αντιπρόεδρος αυτής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι :

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	2	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	5	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)		
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		αν και κλήθηκαν νόμιμα

9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από το $4^{ο}$ έως& $12^{ο}$ Θ.Η.Δ)

15. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

16. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

17. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

18. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

20. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 26127/1-10-2026 πρόσκληση της Προέδρου.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το $8^{ο}$ θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ 25957/30-9-2026 γραπτή εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων η οποία αναφέρει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρίζεται με:

- Την υπ΄ αριθμό 10/20.02.2024 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ΄ αριθμό 67/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΟΩΛΗ-Ρ29) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- Τον Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2023-2024 με αριθμό Πρωτ. 2502/26-04-2023 (ΑΔΑ; Ψ5Γ746Ψ844-5ΨΡ) για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 2. «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» και στη δράση 2.4 «Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση ,ανακατασκευή, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων ή και δημιουργία νέων» για

δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού»

- Την με αριθμό πρωτ. 001610/2024 /22.05.2024 πρόταση του Δήμου Λεβαδέων που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου ταμείου με τίτλο: ‘’Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων’’, συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€.
- Την υπ΄ αριθμό 60/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΝΟΩΛΗ-ΖΣΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κάλυψης της επιπλέον δαπάνης από ίδιους πόρους.
- Την υπ΄ αριθμό 292.4.4/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΑ446Ψ844-ΡΘΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Λεβαδέων ως δικαιούχος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2024» του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€ και επιλέξιμο προϋπολογισμό 184.828,00€.
- Την υπ΄ αριθμό 382/2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΥΩΛΗ-Κ38) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 292.4.4/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΑ446Ψ844-ΡΘΓ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
- Το 25/10/2024 Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της 292.4.4/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΑ446Ψ844-ΡΘΓ) απόφασης ένταξης του έργου
- Τον Κ.Α. 30/7324.003 και τίτλο ‘’Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων’’, του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2025 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
- Το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ….» (ΦΕΚ 163 Α΄ /06.10.2023) με την προσθήκη άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτιση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

- Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
- Τη υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
- Την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
- Το ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
- Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- Το υπ΄ αριθμό 23389/19-11-2024 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 24REQ015800362 2024-11- 19
- Την υπ΄ αριθμό 23828/26.11.2024 (24REQ15885760 2024-12-02) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Δαπάνης του έργου
- Την υπ΄ αριθμό 464/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 24PROC016028642 2024-12-18.
- Την υπ΄ αριθμό 25561/16-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ3ΜΩΛΗ-9ΙΔ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο.
- Το υπ΄ αριθμό 26004/20.12.2024 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 25561/16-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ3ΜΩΛΗ-9ΙΔ) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο
- Την υπ΄ αριθμό 43/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 13-01-2025 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 211993 του έργου με τίτλο «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων».
- Την υπ΄ αριθμό 4016/27.02.2025 πρόσκληση προς τον προσωρινό οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» μέσω της λειτουργικότητας της ''Επικοινωνίας'' του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ στις 04/03/2025 και 07/03/2025 του προσωρινού μειοδότη.
- Το από 10-03-2025 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 13-01-2025 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 211993 του έργου: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων», ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της δημόσιας σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με Α/Α Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ 334279 που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,10% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 187.706,27€ (χωρίς ΦΠΑ)

- Την υπ΄ αριθμό 97/2025 (ΑΔΑ: 96Θ3ΩΛΗ-ΩΛΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,10%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 187.706,27€ η οποία με την υπ΄ αριθμό 21294/05-05-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη
- Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 4470/10.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΥ6ΟΩΛΗ-ΤΦΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 556 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων
- Του Ν. 2690/1999, (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Την υπ΄ αριθμό 6093/31.03.2025 γνωστοποίηση προς τους συμμετέχοντας της υπ΄ αριθμό 97/2025 (ΑΔΑ: 96Θ3ΩΛΗ-ΩΛΔ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού
- Την υπ΄ αριθμό 9475/16-05-2024 πρόσκληση, προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», για την υπογραφή σύμβασης
- Την υπ΄άριθμ. πρωτ. 12014/16-06-25 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 232.755,77 €, καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ (25SYMV017040339 2025-06-18) ολικής προθεσμίας έργου 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμόν 21 /2026 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΤΩΛΗ-6ΥΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2026 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 10523/05-03-2026 (ΑΔΑ:ΨΡΜΘΟΡ10-ΛΚΟ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμόν 51 /2026 (ΑΔΑ: 9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με θέμα Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2026 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ.
  22374/13-05-2026 (ΑΔΑ:Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Με το από 15-05-26 2ο πρακτικό θέμα 1ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου και των επί έλασσον δαπανών ποσού 8.148,20 €
- Την υπ΄ αριθμό 144/20-05-26 (ΑΔΑ: 9778ΩΛΗ-Κ74) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
- Την υπ΄ αριθμό 87/03-06-26 (ΑΔΑ: Ρ9ΕΞΩΛΗ-8ΚΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η $1^{η}$ παράταση του εν λόγω έργου έως 16-10-26.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά

- στην βέλτιστη εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
- στην δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε οδούς του Δήμου Λεβαδέων
- την βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά και στη βελτίωση του μικροκλίματος της γύρω περιοχής
- την ύπαρξη ανεμπόδιστης και ασφαλής κίνησης ΑμΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών καθόλο το μήκος του πεζοδρομίου και την υποβίβασή του με ράμπες πρόσβασης

Ο ανάδοχος κατασκευής του εν λόγω έργου με το υπ΄αριθμ. 22429/07-09-26 εμπρόθεσμο αίτημα του ,αιτείται (2η) παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για 7 (επτά) μήνες πέραν

τις 16-10-26 (1η παράταση)δηλ. έως τις 16-05-2027 για τους λόγους που περιγράφονται στο αίτημα του, λόγω του ότι στη περιοχή του έργου εκτελούνται και έργα εγκατάστασης δικτύων και φυσικού αερίου καθώς και στη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ του έργου .

Κατά συνέπεια προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων» για 7 (επτά) μήνες δηλ. έως τις 16-05-2027

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση της 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου για 7 (επτά) μήνες πέραν τις 16-10-26 (1η παράταση) δηλ. έως τις 16-05-2027.

- Η επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» δημοτική σύμβουλος κα Γερονικολού Λαμπρινή είπε ότι διαφωνεί με την πρόταση για παράταση εκτέλεσης του έργου γιατί υποψιάζομαι ότι γίνεται από συνήθεια και ζήτησε μια πιο ολιγόχρονη παράταση.

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι πρόκειται καθαρά για οικονομικό θέμα γιατί στη περιοχή του έργου εκτελούνται και έργα εγκατάστασης δικτύων και φυσικού αερίου .

- Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν σχετικά

ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αγνιάδης Παναγιώτης , 2) Ιωαννίδης Βασίλειος, 3) Γκώνιας Κων/νος 4)Κατής Χαράλαμπος,5) Καλλιαντάσης Χρήστος, 6) Καφρίτσας Δημήτριος 7) Λιανός Γεώργιος 8) Παπαβασιλείου Αικατερίνη,9) Πολυτάρχου Λουκάς, ,10) Τζάθας Γεώργιος , 11) Τζουβάρας Νικόλαος 12)Τόλιας Δημήτριος, 13) Τουμαράς Βασίλειος , 14)Καλογρηάς Αθανάσιος, 15) Μερτζάνης Κων/νος, 16) Μητάς Αλέξανδρος , 17) Μίχας Δημήτριος,18) Σαγιάννης Μιχαήλ .

ΚΑΤΑ ψήφισε η δημοτική σύμβουλος κα Γερονικολού Λαμπρινή

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 120,121,123,124 του Ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
- Το υπ. 25957/30-9-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδεων
- Το υπ΄αριθμ. 22429/7-9-2026 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για (2η) παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για 7 (επτά) μήνες δηλ. έως τις 16-05-2027
- Την υπ΄ αριθμό 10/20.02.2024 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων» η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 67/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΟΩΛΗ-Ρ29) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ΄ αριθμό 464/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου και την διακήρυξη του έργου με κωδικό 24PROC016028642 2024-12-18.
- Την υπ΄ αριθμό 97/2025 (ΑΔΑ: 96Θ3ΩΛΗ-ΩΛΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας

- Την υπ΄άριθμ. πρωτ. 12014/16-06-25 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 232.755,77 €, καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ (25SYMV017040339 2025-06-18) ολικής προθεσμίας έργου 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ΄ αριθμό 144/2026 (ΑΔΑ: 9778ΩΛΗ-Κ74) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
- Την υπ΄ αριθμό 87/03-06-26 (ΑΔΑ: Ρ9ΕΞΩΛΗ-8ΚΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του εν λόγω έργου έως 16-10-26
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την **2η** παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο «**Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων**», για επτά (7) μήνες ήτοι έως και **16-05-2027 ,** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Κατά ψήφισε η δημοτική σύμβουλος κα Γερονικολού Λαμπρινή

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 150

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
9.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
10.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

18. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ